


Data wysłania : 13.05.2026

Data otrzymania : 13.05.2026

Od: ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
<AE:PL-31216-27516-EHTTU-27>



Do:
URZĄD GMINY ZŁOTA
<AE:PL-62775-70481-SDVUE-25>

Wystąpienie pokontrolne

W załączniku przesyłam wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w dniach 14 i 15 kwietnia kontroli z wykorzystania środków z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej.

Załączniki:

1. Wystąpienie_pokontrolne-UG_Złota.pdf



**WOJEWODA
ŚWIĘTOKRZYSKI**

Kielce, 12 maja 2026 roku

Znak sprawy: IR.VI.431.5.2026

Sprawa: Urząd Gminy Złota- kontrola własna

Kontakt: Wydział Infrastruktury i Rozwoju, pok.709

Joanna Litwin- inspektor wojewódzki, tel. 342-14-71

**Pan
Waldemar Podsiadło
Wójt Gminy Złota**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2025 r. poz. 428 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o Kontroli w administracji rządowej (tekst jednolity Dz. U. z 2025, poz. 158 z późn.zm.) zespół kontrolny w składzie:

- Kamila Polit - na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 249/2026 z dnia 3 kwietnia 2026 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju oraz
- Joanna Litwin – na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 250/2026 z dnia 3 kwietnia 2026 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju,

przeprowadził w dniach **14 i 15 kwietnia 2026 roku** w podległym Panu Urzędzie, tj. Urzędzie Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, kontrolę problemową, dotyczącą wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2025 roku na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, pn.:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Pełczyska od km 1+023 do km 1+748 długości 725 mb (nawalny deszcz 05-06.06.2025)*

2. *Przebudowa drogi wewnętrznej (działki nr 441; 473; 909) Pełczyska- Złota od km 0+000 do km 0+662 długości 662 mb (nawalny deszcz 05-06.06.2025)*
3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota –Pełczyska od km 0+320 do km 1+015 długości 695 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego (deszcz nawalny 05.06.2025 r.)*

Realizując cel w toku postępowania kontrolnego analizowano zagadnienia dotyczące:

1. Sprawdzenia czy środki wykorzystano w całości (ewentualnie czy zwrócono dotację w obowiązującym terminie) i czy wykorzystano je zgodnie z celowym przeznaczeniem.
2. Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.
3. Analizy podjętych zobowiązań i ich realizację.
4. Ustalenia przyczyn, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski i zalecenia w sprawie ich usunięcia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 wymienionej na wstępie ustawy o Kontroli w administracji rządowej, przekazuję Panu projekt wystąpienia pokontrolnego.

Kontrolujący oceniają pozytywnie sposób wykorzystania środków publicznych przyznanych w 2025 roku.

Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że w ramach zadań dotyczących usuwania skutków klęsk żywiołowych realizowanych w 2025 roku Gminie Złota przyznane zostały środki dotacji celowej w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, paragrafie 6330 w łącznej wysokości 843 297,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań pn.:

1. *Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota - Pełczyska od km 1+023 do km 1+748 długości 725 mb (nawalny deszcz 05-06.06.2025)*
2. *Przebudowa drogi wewnętrznej (działki nr 441; 473; 909) Pełczyska- Złota od km 0+000 do km 0+662 długości 662 mb (nawalny deszcz 05-06.06.2025)3*
3. *Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota –Pełczyska od km 0+320 do km 1+015 długości 695 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego (deszcz nawalny 05.06.2025 r.)*

na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak:

- FN.I.3111.618.2025 z dnia 14 października 2025 r. – kwota 784 600 zł
 - ✓ FN.I.3111.982.2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. – zmniejszenie o kwotę 245 162 zł
- FN.I.3111.473.2025 z dnia 13 sierpnia 2025 r. – kwota 470 000 zł
 - ✓ FN.I.3111.907.2025 z dnia 5 grudnia 2025 r. – zmniejszenie o kwotę 166 141 zł

Wojewoda Świętokrzyski przekazał środki dotacji na rachunek Gminy Złota w dniach:

- 21 listopada 2025 roku w kwocie 303 859 zł.
- 15 grudnia 2025 roku w kwocie 539 438 zł

Z przesłanych do Wydziału Infrastruktury i Rozwoju ŚUW Rozliczeń końcowych oraz uzyskanych w trakcie kontroli dokumentów źródłowych Jednostki, dotyczących wydatkowania środków finansowych przekazanych na przedmiotowe zadania w 2025 roku wynika, że łączna wartość inwestycji wyniosła 1 054 123,41 zł, z czego środki przekazane z budżetu państwa stanowiły 843 297,00 zł, natomiast środki własne Gminy wynosiły 210 826,41 zł. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zapewniony został wkład własny.

Wybór wykonawców w aspekcie przepisów prawa zamówień publicznych.

W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddano przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z wyborem wykonawcy zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 402003T Złota – Pełczyńska od km 1+023 do km 1+748 długości 725 mb (nawalny deszcz 05-06.06.2025)”.

Jak ustalono w 2025 roku beneficjent przeprowadził procedurę przetargową w trybie podstawowym w myśl przepisów art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku *Prawo zamówień publicznych* na realizację przedmiotowego zadania.

Ustalono, że Kierownik jednostki oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu w dniu 06.10.2025 r. oraz 21.10.2025 r. złożyli stosowane oświadczenia wymagane przepisami określonymi w ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Zgodnie z zapisami zawartymi w protokole sporządzonym na okoliczność przeprowadzenia niniejszego postępowania (oznaczenie sprawy: GPI-III-2710.13.25) wartość szacunkowa zamówienia określona została w czerwcu 2025 roku na podstawie kosztorysu

inwestorskiego: wartość kosztorysowa 506 067,25 zł co stanowi równowartość 109 134,42 euro.

W dniu 6 czerwca 2025 roku na stronie biuletynu zamówień publicznych zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu pod nr 2025/BZP 00458377. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) zamieszczona została na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6e61395f-2f61-4e41-9f47-599e3ed8152b> od dnia 06.10.2025 do 21.10.2025 r.

Termin złożenia ofert został ustalony na dzień 21.10.2025 r. na godzinę 10.00.

Do dnia upływu terminu składania ofert do siedziby Jednostki wpłynęło 7 ofert:

Lp.	Firma (nazwa) Wykonawcy Adres wykonawcy	Zaoferowana cena ryczałtowa brutto oferty
1.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów	438 907,05 zł
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE SP. Z O.O. 27-220 Mirzec	439 846,46 zł
3.	F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla 27-225 Pawłów	461 389,30 zł
4.	PRODIM Sp.z o.o. ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków	375 709,65 zł
5.	Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPO84 Chwalik Dariusz 28-160 Wiślica	459 475,36 zł
6.	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany	385 623,45 zł
7.	Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k 28-200 Staszów	378 427,64 zł

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.10.2025 r. o godzinie 12:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji, tj. 560 217,00 zł brutto.

Kryterium oceny była cena i okres gwarancji. Złożone oferty spełniały wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Lp.	Firma (nazwa) Wykonawcy Adres wykonawcy	Liczba przyznanych punktów w kryterium cena brutto	Liczba przyznanych punktów w kryterium wydłużonej gwarancji jakości	Łączna suma przyznanych punktów
1.	PRODIM Sp.z o.o. ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków	60	40	100
2.	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o. 28-300 Jędrzejów	51,36	40	91,36
3.	STAR BUDOWA INWESTYCJE SP. Z O.O. 27-220 Mirzec	51,25	40	91,25
4.	F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla 27-225 Pawłów	48,85	40	88,85
5.	Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjno-Drogowych DAREXPO84 Chwałik Dariusz 28-160 Wiślica	58,45	40	98,45
6.	Przedsiębiorstwo Budowlane POLBUD Tomasz Darowski, Kłoda ul. Długa 60, 28-236 Rytwiany	58,45	40	98,45
7.	Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o. DYLMEK-INWESTYCJE Sp. k 28-200 Staszów	59,56	40	99,56

Oferta, która została wybrana i uzyskała maksymalną liczbę punktów 100 to: PRODIM Sp. z o.o. ul. Blokowa 14, 31-752 Kraków.

W związku z faktem, że do wyników postępowania przetargowego nie zostały wniesione żadne protesty oraz odwołania, w dniu 5 listopada 2025 roku podpisano umowę.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w BZP w dniu 05.11.2025 r. pod nr 2025/BZP 00517229/01.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w dniu 22 października 2025 roku w formie elektronicznej i na stronie prowadzonego postępowania

W badanym materiale nieprawidłowości nie stwierdzono.

W związku z tym, iż nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski